EuroCeramic GmbH
Hormesfeld 9b
41748 Viersen

Tel: 02162-93999-0
Fax: 02162-93999-99

PROTOKOLL ZUR WASSERDICHTIGKEITSPROBE

NACH DIN EN 1610 / ATV A139

1	Baustelle.....
2	Baufirma.....
3	Straße.....
4	Wetter.....
5	Ausgestellt für Schmutz-, Regen-, Mischwasser-Kanal zwischen:
	Schacht-Nr: Ortsbezeichnung:
	Schacht-Nr: Ortsbezeichnung:
6	Kanal
6.1	Rohrmaterial und ∅.....
6.2	I-Sohle..... %
6.3	Verbindungssystem..... ☐ System C ☐ System E ☐ System F ☐
6.4	Länge..... lfdm
7	Höhe des Wasserspiegels im Prüfrohr über Kanalscheitel.. m
8	Zeit
8.1	Beginn der Druckprobe..... Uhr Minuten
8.2	Ende der Druckprobe..... Uhr Minuten
8.3	Dauer der Druckprobe ..... Uhr Minuten (inkl. Vorbereitungszeit nach DIN EN 1610)
9	Ergebnis
9.1	Wasserverlust = nachgefüllte Wassermenge in 30 Minuten
	Prüfdauer..... Liter....
9.2	Wasserverlust pro lfdm = $^{\text{Punkt 9.1}}/_{\text{Punkt 6.4}.....}$ Liter/lfdm....
	zulässiger Wasserverlust nach DIN EN 1610... Liter/lfdm....
	Bemerkungen und Beanstandungen:

Datum Unternehmer Bauleitung